

Klantverantw.:  
 Opdrachtn.:  
 Klantr. : 73368  
 Cont.pers.:  
 Tel.: 09/388.58.89, Fax: 09/388.41.27  
 GSM: 0475/920.009 e-mail: bvh@groupac.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS03  
 Verslagnr.: 4645624-001  
 Voorl. verslagnr.:  
 Datum: 12/01/2016

GROUPAC VAN HEULE B.  
WARANDESTRAAT 38  
9870 ZULTE

**Afdeling: ELE**

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN PV-INSTALLATIE**

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**Toestel/Install. ID:**  
**Plaats van onderzoek:** STEENBAKKERIJ 69 GERAARDSBERGEN 9500  
**Datum van onderzoek:** 12/01/2016  
**Basis onderzoek:** gelijkvormigheidsonderzoek  
 voor indienststelling  
**Onderzoeker:** TIELEMANS RONNY **Aanwezige persoon:**  
**Eigendom van:**

**ALGEMEENHEDEN**

De installatie is gecontroleerd volgens de voorschriften van het

- Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen
- Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 24 februari 2004
- A.R.E.I. art. 270

**BESCHRIJVING INSTALLATIE**

Zie ééndraadschema en opstellingsschema.

<b><u>Opstelling</u></b>	Aantal strings en panelen/string	1 strings en 12/string	
	Totaal geïnstalleerd vermogen DC	3120	Wp
<b><u>PV panelen</u></b>	Aantal-merk-type	12 – EURENER – PEPV 260	
	Piekvermogen (Pmax)	260	Wp
	Kortsluitstroom (Isc) +25°C	8,82	A
	Open Klemspanning (Voc)- 10°C	38,10	V
<b><u>Omvormer</u></b>	Aantal-merk-type	1 – DELTA SOLIVIA – TR 3.3	
	Serienummer	220252161314000877	
	Max vermogen (Pac max)	3300	VA
	CE attest voorgelegd	In orde	
	Eilandwerking	In orde	
	Max.vermogen (Pdc max)	4000	W
	Max.toelaatbare stroom (Idc max)	24A	A
	Max.ingangsspanning (Vdc max)	600	V
<b><u>Productiemeter</u></b>	Serienummer	7074364	
	Merk	Finder	
	Mid Markering	M15 1259	
	Stand	100,2	Kwh
<b><u>Metingen</u></b>	Spreidingsweerstand	5,6	Ohm

1/2

	Isolatieweerstand	1,0	Mohm
--	-------------------	-----	------

**INBREUKEN**

Geen.

**NOTA**

Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan de hoger vermelde voorschriften.

Voor de Technisch Directeur,

de Agent-onderzoeker